週　間　工　程　表

工 事 名 称　：　宮崎地区電線共同溝設置工事

請　負　者　：　㈱　安　部　組　　現場代理人　：　加藤　義徳

現場代理人	監理技術者

工　種	種　別	数　量	10月														11月						備　考
			18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	
排水構造物工	側溝工	524m								⬛	⬛	⬛	⬛										
縁石工	歩車道境界ブロック	448m	🟥	🟥	🟥	🟥	⬛	⬛		⬛	⬛	⬛	⬛										
〃	地先境界ブロック	7箇所											⬛	⬛	⬛		⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	
安部組 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道舗装工	2,200m2				🟥	⬛	⬛		⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛		⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	
巧神工業 道路付属施設工	中央分離帯設置	1式	🟥	🟥	🟥																		
電線共同溝工	管路工（横断部）	210号								⬛	⬛	⬛	⬛	⬛									
大鉄 防護柵工	転落防止柵工	295m					⬛			⬛	⬛												
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00	🟥	🟥	🟥	🟥	⬛	⬛		⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛		⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	
現地立会い・確認																							