週　間　工　程　表

工 事 名 称 ： 宮崎地区電線共同溝設置工事

請 負 者 ： ㈱ 安 部 組　　現場代理人 ： 加藤 義徳

現場代理人	監理技術者

工種	種別	数量	7月 19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	8月 1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	備考
ﾆｭｰﾃｸﾉﾌｧｰｽﾄ 路面切削工	路面切削(夜間)	5,820㎡										上り線											
安部組 オーバレイ工	中間層（夜間）	5,440㎡																					
〃	表層（夜間）	9,000㎡																					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部)	表層(夜間)(暫定部)	1,390㎡																					
ロードテクノス 区画線工	高視認性区画線	1式																					
オムロン 道路安全施設工	信号機移設	1式																					
安部組 準備工	試掘	1式																					
東洋警備保障 規　制	1車線規制	9：00～6：00										上り線											
現地立会い・確認																							