週　間　工　程　表

現場代理人	監理技術者

工 事 名 称 ： 宮崎地区電線共同溝設置工事

請 負 者 ： ㈱ 安 部 組　　現場代理人 ： 加藤 義徳

工種	種別	数量	11月 29 月	30 火	12月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	備考
安部組 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道舗装工	2,200m2					━			━													
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道舗装工	1式					━	━		━		━	━	━	━		━	━	━				
ロードテクノス 区画線工	区画線工	1式					━	━		━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━	━	
九州ニチレキ工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	薄層舗装工	1式																		━	━	━	
巧神工業 道路付属施設工	中央分離帯設置	1式	━	━																			
大鉄 防護柵工	横断防止柵工	295m											━	━									
ブロック舗装工	視覚障害者誘導	198m2		━	━	━	━	━					━	━									
東洋警備保障 規制	1車線規制	9：00～6：00	━	━	━		━	━		━	━	━	━	━	━		━	━	━	━	━	━	
現地立会い・確認											管路工												